



מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבניה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ד 1965.

טרופס מס': 4017
(110)

עמוד 1 מונך 2 עמודים



המעבדה לבדיקות מערכות הבניה

בדיקה וחוזה/סטילוק ליקויים
מערכת מיתקנים לגפי"מ
לפריפרים/דרישות

תעודה מס' G-800

להשלמת בדיקה מונאריך 23.7.97 תעודה מס' G-761

פרטי והזמנה / הבדיקה:

שט המזמין: שניידר איתן ודליה מס' הטכס: 25425

מען המזמין: דוידקה 3 יד אליהו תל-אביב-יפו

תאריך הבדיקה: 6.8.97 מס' יח"ד שנבדקו: 1

באתר: תל-אביב, שכי' התקנה רח' אביטל 20 גוש: 6135 חלקה: 45

קבלן/מפקח ומעכו: גרינשפון זיוה - שלמה המלך 60 תל-אביב

דו"ח על בדיקה של:

מיתקנים לגפי"מ

מהות הבדיקה:

בדיקה חוזרת לטילוק ליקויים שנתגלו בבדיקה מתאריך 23.7.97 תעודה מס' G-761

סיכום ומסקנות: המערכות במצאו מתאימות לדרישות התקן/המפרטים, כמפורט בסעיפים דלהלן:

חוגימה

חוגימה

מהנדס אחראי שמעון גורדין

מהנדס בודק שצי'ופאק מיכאל

דו"ח זה כולל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו

4045/50



מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבניה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ז 1965.

טרפס מס': 4017
(110)

עמ' 2 מתוך 2 עמודים

דו"ח על בדיקה - תעודה מס' G-800



להלן ממצאי הבדיקה:

מס' הסעיף בתקן	ממצאי הבדיקות	התאמה לדרישות התקן
204.2	מיקום של מיכלי גז מרוחקים מפתחי המבנה יותר מ-1.2 מ'	מתאים
402	צינור שעובר דרך הקיר החיצוני עם שררול כנדרש	מתאים