

ISOTOP LTD.**יזוטופ בע"מ**

מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבטיחה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965

דו"ח BK-1033525		המעבדה לבטונים	
		בדיקת בטון קשוי	
		בדיקת התאמה לת"י 118 ות"י 26 חלק 6	
המזמין מספר ההסכם 132410/1 שם המזמין ארנוב ריטה מען המזמין וילון 19 תל אביב - יפו 67635		האתר כתובת האתר וילון 19 תל אביב - יפו פרויקט תוספת מגורים	
פרטי המבנה מס' ההסכם 132410/1 תקרה קומה ב' + עמודים קומה ב' אלמנט		פרטי חלקה 43 גוש 6135 פרויקט תוספת מגורים	
נתוני הבדיקה מס' דיווח בטון טרי - מס' דיווח בטון קשוי - תאריך יציקה 25/11/1999 סוג הבטון 20-ב נפח הבטון במ"ק 6+ ניטול לבדיקה 3 גושים מייצגים מהאלמנט הנח"ל בתאריך 03/11/2000 נבדקו 3 דוגמאות בתאריך 05/11/2000 סימון מקומות הנטילה ע"י ב"כ המעבדה הגושים ניטלו ע"י ב"כ המעבדה		ספק הבטון רדימיקס המפעל המספק חולון תנאי בקרה טובים	
במסגרת יציקת חולקת גסס / מספק מ"מ ויטאלים / מילאבים / מספק			
תאריך הבדיקה 05/11/2000		הבדיקה נערכה בסניף אשדוד מהנדס בודק ד. שוסטרמן	
תאריך ההדפסה 06/11/2000		מהנדס/ת אחראית ד. שוסטרמן	
תפוצה מאושרת מזמין ארנוב ריטה, וילון 19, תל אביב - יפו, 67635 מפקח סמיונוב חגית, מנדלסון 4, תל אביב - יפו		והוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית להוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין להסמכה מרווח אישור לפרט שנבדק. יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים. דיווח זה מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו	
פרטים ונתונים על היציקה ומיקום הנטילה הינם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא כוחו עמוד 1 מתוך 2 עמודים			

ISOTOP LTD.**יזוטופ בע"מ**

מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבניה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965

דו"ח
BK-1033525

המעבדה לבטונים**בדיקת בטון קשוי****בדיקת התאמה ל ת"י 118 ות"י 26 חלק 6**

חוק לחיצה (מגפ"ס)	מידות הדוגמא (מ"מ)		אלמנט	מס' דוגמא	תוצאות הבדיקה
	גובה	קוטר			
27.0	76	74	-	1	
25.5	76	74	-	2	
24.5	76	74	-	3	
25.5	ממוצע				

החוזק הממוצע הנדרש לבטון מסוג ב-20 לא יקטן מ- 23.0 מגפ"ס. חוזק הדוגמא לא יקטן מ- 17.0 מגפ"ס

דרישת התקן**הערות**

האלמנט הנ"ל זוהה ע"י בציג המעבדה ואושר ע"י המזמין
גיל הבטון מעל 90 יום מתאריך יציקה עד תאריך הקידוח (גליון תיקון 1992)