

4063-225 (1)

יזוטופ בע"מ



מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבניה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ז 1965.

עמוד 1 מתוך 3 עמודים

טופס מסי : 6

המפעל/המפעלים לבדיקת מערכות הבניה

בדיקת מיתקנים לגזים פחמימניים ממיכלים מיטלטלים

המסופקים בתוך מיכלים מיטלטלים

לפי פרוגרמה/דרישות מסי

תעודת מס 6-527

פרטי ההזמנה / הבדיקה:

שם המזמין: דבור גילה וליאור מסי הסכם: 37383

מען המזמין: רח' בן שמן 10 רמת גן

תאריך הבדיקה: 3.3.97 מסי יח"ד שנבדקו: 3

באתר: תל-אביב, רח' וילון 27 גוש: 6135 חלקה: 43

קבלן/מפקח ומעבר: סגל מיכאל - רח' שטנד 12 תל-אביב

דו"ח על בדיקה של מיתקנים לגזים

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמת המתקן לדרישות ת"י 158 "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מיכלים מיטלטלים".

לפי בקשת המזמין ובחירה ע"י נציג איזוטופ.

א. תאור כללי:

המתקן הנבדק מותקן בבנין 3 קומות, 3 יח"ד

שם קבלן ההתקנה: טלפון:

סיכום ומסקנות: המיתקן לא מתאים לדרישות סעיפי התקן שלפיהן נבדק כמפורט בסעיפים דלהלן:

חתימה חתימה

מהנדס בודק: שצ'ופאק מיכאל מהנדס אחראי: שמעון גורדין

דו"ח זה כולל 3 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו



מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבניה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ז 1965.

דו"ח על בדיקה - תעודה מס' 6-527 אתר תל-אביב עמ' 2 מתוך 3 עמודים



ב. תאור המיתקן :

המיתקן הנבדק הינו מיתקן לגזים פחמימיניים מעובים, המסופקים בתוך מיטלטלים. המיתקן מיועד לבבין מגורים חדש 3 דירות והותקן ע"י חברת אמירשגז המיתקן כולל המערכות והרכיבים כר"מ: המערכת מורכבת מהרכיבים כר"מ:

1. מערכת הלחץ בדרגה ראשונה תותקן בחצר.

2. מערכת הלחץ בדרגה שלישית כוללת צנורות קבועים, המעבירים גז למכשירי צורכי-הגז.

הערות: 1. לא הוגשה תוכנית בזמן הבדיקה.

2. צנרת מערכת לחץ דרגה שלישית נסגרה בתור הקירות ומתחת לריצוף.

3. הכנה למיכלי גז עדירן לא נעשתה.



מעבדה מאושרת ע"י מדינת ישראל לענף הבניה והסלילה מתוקף חוק התקנים תשי"ג 1953 ובהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ד 1965.

דו"ח על בדיקה - תעודה מס' 6-527 אתר תל-אביב עמ' 3 מתוך 3 עמודים

ד. תאור הבדיקות:

בדיקת המיתקן/ים נערכה לפי הנחיות התקן הישראלי 158 "מיתקנים לגזים" כחלק מפרויקט תעודת בדיקה איזוטופ מעבדה מאושרת לבניה וסלילה התאמה לדת ארץ ישראל. מעובים, המסופקים בתוך מיכלים מיטלטלים". התאמת המערכת נבדקה לפי הסעיפים המפורטים בהמשך.

להלן ממצאי הבדיקה:

מס' הסעיף במפרט	ממצאי הבדיקות
202	מערכת הלחץ בדרגה ראשונה: המיתקן יותקן בבנין בעל 3 דירות.
204.1	מיכלים מיטלטלים: כל מיכל מצוייד בשסתום בטיחות.
204.2	מיקום המיכלים: המיכלים ואביזריהם הותקנו במקום נגיש, פתוח לסביבתם, כדי שהגז יוכל להתנקז ממנו בשעת דליפה. קרקעית המיכלים לא נמצאת מתחת למפלס הקרקע שמסביב. מיכלי הגז ואביזריהם מרוחקים לא לפחות 1.2 מ' מפתחי הבית, שמפלסם גבוה ממפלס קרקעית. המיכלים מרוחקים 3 מ' לפחות מפתחי הבית ובכללם מבואי מרתפים ומקלטים ומוצאיהם, שרום מפלסם נמוך ממפלס קרקעית המיכלים או שווה לו.
204.4	מיכלים מיטלטלים הותקנו בתוך גומחה לגז בקיר חיצוני בחצר של בנין שאין בו יותר מ-12 דירות.
204.5	המיכלים ואביזריהם לא הותקנו ולא אוכסנו במקום תת-קרקעי.
401	מערכת הלחץ בדרגה שלישית: הצנורות המעבירים גז"מ בלחץ דרגה שלישית עשויים נחושת רכה כנדרש.
402	תוואי הצנורות קצרים ככל האפשר, קצותיהם של השרוולים פתוחים ובולטים לפחות 20 ס"מ מכל קיר.
407	קווי הצנורות הותקנו כך שנמנעה הצטברות גזים בשעת הדליפה קווי הצנורות אינם עוברים דרך ארובות, תעלות איור ופירי מעליות.

